



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Корсаковская, 14,
тел. (424 35) 4-11-54, факс: (424 35) 4-11-54, e-mail: kspkorsakov@mail.ru

г. Корсаков
10.11.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счётная палата Корсаковского городского округа (далее- КСП КГО) в соответствии с пунктом 2.6 плана работы на 2023 год провела контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования субсидий на выполнение работ по ликвидации (сносу и утилизации) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2022 году».

Объект контрольного мероприятия: департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа.

Контрольным мероприятием установлено:

Общий объем доведенных средств составил 88 547,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в размере 81 767,4 тыс. рублей.

Объем выборочно проверенных средств бюджетов составил 87 177,1 тыс. рублей.

Сумма нарушений составила 16 309,6 тыс. рублей в количестве 8 нарушений:

- 699,8 тыс. рублей – неэффективное расходование бюджетных средств в количестве 3 нарушений, выразившееся в отсутствии необходимости проведения дополнительных работ; отвлечении бюджетных средств без возможности выполнения работ; оплата дважды за проект организации работ по одному объекту сноса,

- 11,8 тыс. рублей - нарушения в ходе исполнения бюджетов в количестве 1 нарушения, в части принятия к оплате дополнительных затрат в отсутствие документов, обосновывающих их целесообразность и расчеты стоимости,

- 15 598,0 тыс. рублей – нарушения при осуществлении муниципальных закупок в количестве 4 нарушений, в части приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям контрактов, нарушение БК РФ, ГК РФ, Закона № 44-ФЗ, приведшее к избыточным расходам, выразившееся в отсутствие документально подтвержденного объема утилизации; в оплате невыполненных работ; затрат на дополнительные работы, превышающие сметные; неприменение мер ответственности по контрактам (отсутствуют взыскания неустойки (пени) с недобросовестных подрядчиков).

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 21.08.2023.

По результатам контрольного мероприятия, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес департамента имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа направлено Представление КСП КГО от 10.10.2023 № 903-01/ 86, со сроком исполнения до 09.11.2023.

Департаментом имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа информация и документы предоставлены в срок – 09.11.2023.

По Представлению КСП КГО, департаменту имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа необходимо:

1. Провести претензионную работу по муниципальным контрактам, указанных в таблице 2 акта о результатах контрольного мероприятия от 18.07.2023 и муниципальным контрактам со сроком выполнения работ до 01.06.2023.

Предоставить результаты (документы) ведения претензионной работы, подтвердить факт размещения информации о начислении пени в единой информационной системе.

2. Представить материалы, подтверждающие выполнение работ в рамках Рекламационного акта от 06.07.2023 по муниципальному контракту № 137 от 12.09.2023.

3. Расторгнуть муниципальный контракт № 351 от 28.12.2022 в связи с невозможностью выполнения, как непреодолимое препятствие.

Осуществить возврат средств в бюджеты.

Кроме того,

Рекомендовано предусматривать в условиях контрактов:

1. положение об использовании фонда непредвиденных затрат и порядок расчетов по дополнительным работам и затратам;

2. ответственность подрядчика о документальном подтверждении, что автотранспорт, используемый для вывоза мусора со строительной площадки, должен быть оборудован системой спутникового мониторинга;

3. в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" исключить факт вторичного использования подрядчиками строительных отходов.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, при проектировании работ по сносу объектов капитального строительства, рассмотреть вопрос об определении основных характеристик объектов в соответствии с техническими планами капитальных строений.

Результаты реализации Представления КСП КГО:

По пункту 1 Представления КСП КГО - применены меры досудебной ответственности к подрядчикам – выставлены требования (претензии) об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным контрактам со сроком исполнения в 2022 году.

Досудебная работа по муниципальным контрактам со сроком исполнения в 2023 году не проведена.

В адрес департамента имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа направлено письмо-требование о предоставлении результатов досудебной и (или) судебной работы по взысканию неустойки с недобросовестных подрядчиков.

Срок исполнения назначен до 25.12.2023.

По пункту 2 Представления КСП КГО – представлен Акт по итогам проверки устранения замечаний от 25.08.2023, подтверждающий выполнение работ в рамках Рекламационного акта от 06.07.2023 по муниципальному контракту № 137 от 12.09.2023.

По пункту 3 Представления КСП КГО – предоставлено заключение инженера по строительному контролю МКУ «УКС Корсаковского городского округа» по итогам проверки результатов работ, выполненных в рамках муниципального контракта № 351 от 28.12.2022, согласно которому работы по сносу жилого дома по адресу: ул. Нагорная, д. 57а выполнены в полном объеме.

Подробная информация отражена в акте о результатах контрольного мероприятия от 31.07.2023.

Предложения (рекомендации): направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Собрание Корсаковского городского округа и мэру Корсаковского городского округа.

Председатель КСП КГО

А.В. Киштеев