

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель контрольно-счетной палаты

_____ Киштеев А.В.

«14» марта 2018 г.

АКТ

проверки исполнения муниципального контракту № 111 от 01.11.2017 «На выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования Корсаковского городского округа»

Настоящий акт составлен на основании контрольного мероприятия «Выборочная проверка исполнения муниципальных контрактов за 2017 год», в процессе которого установлено следующее:

Департаментом городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа по результатам электронного аукциона, протокол №01613000111700378 от 13 октября 2017 года заключен муниципальный контракт с ООО «АлтайСпецТехноМаш» на проведение капитального ремонта системы золоудаления котла № 1 КВТС-20 на котельной ЦРК.

Цена контракта составила 2 919 901,82 (Два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот один) рубль 82 коп.

Начало проведения работ с 01.11.2017, окончание работ 10.11 2017 года.

Акт сдачи – приема выполненных работ от 30 ноября 2017 г.

Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрен следующий перечень выполняемых работ:

- изготовление и монтаж стационарного бункера золы;
- врезка трубопровода в действующую сеть водоснабжения с монтажом запорной арматуры;
- монтаж рам коробчатого сечения;
- поставка и монтаж оборудования натяжной станции;
- поставка и монтаж оборудования ПСКМ-03-75
- проведение пуско-наладочных работ;
- сдача работ Заказчику и эксплуатирующей организации с подписанием форм отчетов.

Локальный сметный расчет содержит расценку на поставку скреперно-ковшовый подъемник ПСКМ -0,3-75 с натяжной станцией в сумме 1 949 152,00 рублей.

Основанием для включения указанной расценки в локальную смету указан прайс лист, при этом в смете принимается расценка по графе «оплаты труда на единицу» в сумме 531104,09 и применяется повышающий коэффициент 3,67 предусмотренный непосредственно для материалов.

В процессе осмотра смонтированного оборудования на котельной (ЦРК) установлено:

1. Монтаж нового оборудования произведен частично посредством замены изношенных деталей и агрегатов конструкции. Бетонные работы не производились.

2. Визуально установлено, что информационная табличка по описанию оборудования переустановлена на старый металлический корпус подъемника.
3. В соответствии с условиями муниципального контракта устанавливаемое оборудование должно быть новым, т.е. ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, однако при визуальном осмотре установлено, что в большей части использованы ранее смонтированные конструктивные элементы, о чем свидетельствуют множественные слои покрасочного покрытия, наличие застарелой ржавчины и видимый износ отдельных механизмов.
4. Фактический объем произведенных работ заключен в замене редуктора, электродвигателя и тросового механизма.
5. Номер на ярлыке оборудования (№ 931017) не совпадает с номером, указанным в техническом паспорте (№ 941017), что не отражено в акте приемки объекта.

Изучение конъюнктуры рынка предложений на поставку подъемника скреперно-ковшового ПСКМ-0,35-75, позволило выявить предложения поставщиков существенно отличающихся по цене от размещенного аукциона. Так ООО «Алтайская Индустриальная компания» гарантировало поставку оборудования по цене 1 174 750,00 (с НДС) со склада производителя. С условием применения транспортных расходов цена не может превысить 1 500 000 руб.

Работа комиссии сопровождалась фотографированием объектов муниципального контракта.

Таким образом, проведенная проверка выявила, что муниципальный контракт не исполнен в полном объеме.

Определить сумму незаконного расходования бюджетных средств на данный момент не представляется возможным, в связи с чем требуется проведение строительной экспертизы на предмет установления объема фактически произведенных работ.

На основании изложенного, контрольно-счетная палата предлагает:

1. Департаменту ЖКХ администрации города принять меры по установлению фактически произведенных работ по данному контракту и взысканию излишне уплаченных средств.
2. Привлечь должностных лиц к ответственности

Заместитель председателя КСП КГО

Пименов И.А.

Главный Инспектор КСП КГО

Казакова О.Н.