

## ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

#### ***«Выборочная проверка исполнения муниципальных контрактов заключенных МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа в 2016- 2017 годах».***

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа.
2. Предмет контрольного мероприятия: исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2016- 2017 годах.
3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа (далее- Учреждение).
4. Цели контрольного мероприятия: оценка эффективности и законности использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий по исполнению муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2016- 2017 годах.
5. Вопросы контрольного мероприятия:
  - Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих условия исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
  - Анализ объемов финансирования и расходования бюджетных средств.
  - Законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
  - Иные вопросы, возникающие в ходе проверки и имеющие отношение к теме контрольного мероприятия.
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия на объектах: с 25 июня по 25 июля 2018 г.

#### **В процессе контрольного мероприятия осуществлена проверка исполнения муниципальных контрактов:**

*- от 10.08.2017 № 27/07-2017 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Корсакове, находящихся по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, Приморский бульвар, 8; ул. Лермонтова, 6, 8, 16; пер. Мирный, 6, 8»*

*- от 23.08.2017 № 30/0-2017 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Корсакове, находящихся по адресу: г. Корсаков, Советская, д. 45, д. 47; ул. Краснофлотская, д. 37»*

*- от 19.05.2017 № 08/0-2017 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Корсакове, находящихся по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Приморский бульвар, 11, 13»*

## Итоги проведенного контрольного мероприятия.

В муниципальном образовании создана необходимая нормативная правовая база, позволяющая эффективно управлять бюджетными средствами, предусмотренными на реализацию Мероприятия. Вместе с тем, в ходе проверки выявлены отдельные недостатки в части допущения несоответствия количественных значений ожидаемого результата с фактически планируемыми.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных муниципальными программами на исполнение Мероприятия Учреждением за проверяемый период, составил 425 680,5 тыс. рублей.

Общий объем доведенных средств составил 380 801 тыс. рублей.

Объем проверенных средств местного бюджета составил **101 766 550 рублей**, выявлены финансовые нарушения на сумму **15 160 195,86 рублей**, в том числе нецелевое использование средств - не установлено, неэффективное использование бюджетных средств – **688 262,82 рублей**, ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов **2 719 108,11 рублей**, не применение мер ответственности по муниципальному контракту в части отсутствия взыскания неустойки с подрядчика за счет средств обеспечения исполнения контракта **11 752 884,93 рублей**.

В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта, в отсутствие стоимости растительного грунта в акте о приемке выполненных работ, неправомерно осуществлена приемка и оплата погрузочных работ при его перевозке, а также устройство и посев газонов, по муниципальному контракту от 19.05.2017 № 08/05-2017 на общую сумму **118 638,03 рублей** (пункт 3.3. акта).

2. В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта, в отсутствие результата работ по посадке кустарников-саженцев, неправомерно осуществлена приемка и оплата работ по подготовке стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы и их посадки по муниципальному контракту от 19.05.2017 № 08/05-2017 на общую сумму **74 356,5 рублей** (пункт 3.3. акта).

3. В нарушение статьи 34 БК РФ, Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета в размере **688 262,82 рублей**, выразившееся в приемке и оплате некачественных работ по посеву газонов и посадке многолетних цветов в цветники, выполненных подрядчиком в нарушение строительных норм и правил по муниципальному контракту от 23.08.2017 № 30/08-2017 (пункт 3.4. акта).

4. В нарушение статьи 94 Закона 44-ФЗ и условий контракта, в отсутствие стоимости кустарников-саженцев в акте о приемке выполненных работ, отсутствие растительного грунта на газонах дворовой территории по ул. Лермонтова 6, 8, 11, неправомерно осуществлена приемка и оплата работ по подготовке стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы и посадка кустарников-саженцев в группы, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см в количестве 270,2 куб. м по муниципальному контракту от 10.08.2017 № 27/07-2017 на общую сумму **954 224,78 рублей** (пункт 3.1. акта).

5. В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта неправомерно осуществлена приемка и оплата завышенного объема скальника, а также стоимость его доставки к месту проведения работ по муниципальному контракту от 10.08.2017 № 27/07-2017 на общую сумму **1 571 828,8 рублей** (пункт 3.1. акта).

6. Вследствие бездействия должностных лиц Учреждения упущена

возможность увеличения доходов бюджета Корсаковского городского округа в сумме **11 752 884,93 рублей**, статья 34, 94 Закона № 44-ФЗ.

В процессе проведения контрольного мероприятия установлено отсутствие исполнительной документации о вводе законченных капитальным ремонтом объектов, о приеме-передачи затрат на капитальный ремонт в казну муниципального образования, а также распорядительного документа о приеме-передачи объектов эксплуатирующей организации.