



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Корсаковская, 14,
тел. (424 35) 4-11-54, факс: (424 35) 4-11-54, e-mail: kspkorsakov@mail.ru

от 26 марта 2019 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

Проверка целевого расходования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Корсаков, пер. Мирный, д.8-а»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 плана работы контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа на 2019 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: исполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Корсаков, пер. Мирный, д.8-а за 2017-2018 годы.
3. Объект контрольного мероприятия: Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, в проверяемом периоде- комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа.
4. Цели контрольного мероприятия: оценка эффективности и законности использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятия по исполнению муниципальных контрактов по капитальному ремонту крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Корсаков, пер. Мирный, д.8-а за 2017-2018 годы.
5. Вопросы контрольного мероприятия:
 - Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих условия исполнения муниципальных контрактов по проведению капитального ремонта объекта муниципальной собственности за 2017-2018 годы.
 - Анализ объемов финансирования и расходования бюджетных средств на капитальный ремонт объекта муниципальной собственности за 2017-2018 годы.
 - Законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по капитальному ремонту крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Корсаков, пер. Мирный, д.8-а в 2017-2018 годах.
 - Иные вопросы, возникающие в ходе проверки и имеющие отношение к теме контрольного мероприятия.
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия на объекте: с 14.02.2019 года по 21.03.2019 года.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой на исполнение Мероприятия за проверяемый период, составил 14 442,7 тыс. рублей, в том числе на 2018 год- 8 180,2 тыс. рублей.

Общий объем доведенных средств составил 2 154 тыс. рублей, в том числе кассовое исполнение за 2018 год составило 2 154 тыс. рублей.

Объем проверенных средств составил **2 154 тыс. рублей**, выявлены нарушения на сумму **1 196 626 рублей в количестве двух нарушений**, в том числе **нецелевое** использование средств - **не установлено**, нарушение законодательства РФ в сфере закупок - **1 196 626 рублей**, в том числе **неэффективное** использование бюджетных средств – **1 054 345 рублей**.

В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Учреждением нарушены Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ и Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ, в том числе:

1.1. Корректировка Программы по показателям 2018 года проведена с нарушением срока, установленного муниципальным правовым актом (п. 4.5. и 4.6. п. 4 Положения № 397);

1.2. Учреждение в проверяемом периоде не обеспечено достижение планируемых показателей результативности мероприятия муниципальной программы.

1.3. Установлена ошибочная ссылка в графе 7 пункта 2.9.4 приложения 1 Программы на пункт 4 приложения 2, следует на пункт 5 приложения 2.

2. Отсутствует Перечень перспективных объектов нежилого муниципального фонда, нуждающихся в проведении капитального ремонта.

3. В нарушение ст.7 ФЗ № 44-ФЗ, Учреждением допущено несоответствие данных сводного сметного расчета стоимости строительства и локального сметного расчета в сумме 142 281 рублей, что повлекло невозможность оценки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту объекта.

4. В нарушение ст.18 ФЗ № 44-ФЗ, Учреждением допущено завышение цены (на этапе ее определения) муниципального контракта от 18.06.2018 № 82, на сумму ранее произведенных и оплаченных работ и затрат, в размере 1 054 345 рублей, что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ.

5. В нарушение ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ, Учреждением определение НМЦК в проверяемом периоде проведено на основании сводных сметных расчетов и локальных сметных расчетов, являющихся приложениями к контрактам.

Кроме того, Учреждением допущено критическое состояние устроенных материалов (Изоспан, Базалит) по причине затягивания работ. На момент проверки готовность объекта остается на уровне 2017 года.

Председатель контрольно-счетной палаты
Корсаковского городского округа

А.В.Киштеев