



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Корсаковская, 14,
тел. (424 35) 4-11-54, факс: (424 35) 4-11-54, e-mail: kspkorsakov@mail.ru

г. Корсаков
28.03.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счётная палата Корсаковского городского округа в соответствии с пунктом 2.7 плана работы на 2022 год провела контрольное мероприятие: *«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на обустройство городского парка - территория спорта»*.

Объекты контрольного мероприятия: департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Корсаковского городского округа Сахалинской области, муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» Корсаковского городского округа Сахалинской области, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».

Контрольным мероприятием установлено:

Объем проверенных бюджетных средств составил **83 913,9 тыс. рублей**, выявлены финансовые нарушения на сумму **15 809,5 тыс. рублей в количестве 11 нарушений**, в том числе:

- *нарушения при осуществлении муниципальных закупок*, расходы, связанные с необоснованными дополнительными работами и затратами, в соответствии с действующими нормативными требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и условиями муниципальных контрактов, стоимость принятых, оплаченных, на общую сумму **14 707,4 тыс. рублей в количестве 8 нарушений**;

- *неэффективное расходование бюджетных средств*, выразившееся в увеличении стоимости работ по устройству покрытий спортивной площадки при замене материалов и в отсутствие обеспечения сохранности зеленых насаждений, на общую сумму **1 102,1 тыс. рублей в количестве 3 нарушений**.

Кроме того:

1. Установлено нарушение подп. 10 п. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", информация о начислении неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами, по состоянию на ноябрь 2022, в единой информационной системе в сфере закупок не размещена.

2. Несоблюдение требований закона Сахалинской области от 30.12.2015 № 132-ЗО "О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Сахалинской области", муниципальным учреждением не получено разрешение на размещение на земельном участке территории спорта.

3. Игнорирование положений приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», при обосновании целесообразности и необходимости проведения дополнительных работ.

4. Установлено нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и условий контрактов- приняты и оплачены объемы работ по устройству лестниц, не соответствующие сметным. В связи с расхождениями, локальный сметный расчет № 02-01 и акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 08.11.2021 №1 (контракт № 26/07-2021 от 29.07.2021) и от 17.11.2021 № 1 (контракт № 51/11-2021), требуют надлежащей проверки на предмет достоверности выполненных объемов, расчетов и стоимости.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 06.02.2023.

По результатам контрольного мероприятия, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа направлено Представление КСП КГО от 06.02.2023 № 903-01/08, со сроком исполнения до 08.03.2023.

С должностными лицами муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» проведен круглый стол, обсуждены спорные вопросы, по результатам их рассмотрения в адрес муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» направлено Представление КСП КГО от 06.02.2023 № 903-04/07, со сроком исполнения до 08.03.2023.

Департаментом социального развития администрации Корсаковского городского округа и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» информация и документы предоставлены в срок, до 08.03.2023.

По Представлению КСП КГО, департаменту социального развития администрации Корсаковского городского округа необходимо:

1. обеспечить надлежащий контроль за соблюдением подведомственными учреждениями положений статьи 38 решения Собрания Корсаковского городского округа от 29.09.2016 № 115 «Об утверждении Правил благоустройства территории Корсаковского городского округа».

2. на территории обустройства парка культуры и отдыха города Корсакова, в благоприятный летний период провести инвентаризацию зеленых насаждений, включив в состав инвентаризационной комиссии представителя КСП КГО. Предоставить приказ о проведении инвентаризации зеленых насаждений.

Во исполнение пункта 1 Представления КСП КГО, департаментом социального развития администрации Корсаковского городского округа, в адрес подведомственных организаций направлено информационное письмо от 03.03.2023 № 11-б/н.

По пункту 2 Представления КСП КГО, издан приказ от 01.03.2023 № 36/1 «О проведении инвентаризации», со сроком проведения с 01.08.2023 по 31.08.2023.

По Представлению КСП КГО, муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» необходимо:

1. обеспечить возврат в бюджет оплаченных, но не выполненных работ в размере 1 355,4 тыс. рублей. Предоставить документы по претензионной работе.

2. На территории обустройства парка культуры и отдыха города Корсакова, в благоприятный летний период провести сверку объемов работ, отраженных в актах КС-2 от 08.11.2021 №1 и от 17.11.2021 № 1 с фактически выполненными работами по устройству лестниц в рамках исполнения контрактов № 26/07-2021 от 29.07.2021 и № 51/11-2021 от 10.11.2021, включив в состав комиссии

по контрольному обмеру представителя КСП КГО. Предоставить приказ о проведении контрольного обмера.

По информации муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа», перед предъявлением искового заявления о взыскании неосновательного обогащения подрядчика, в соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, будут приняты меры досудебного урегулирования спора: при наступлении положительных температур окружающей среды, в присутствии представителя КСП КГО, Учреждением будет организован осмотр объекта, составлен акт осмотра объекта (акт контрольного обмера).

В рамках последующего контроля за исполнением Представления КСП КГО от 06.02.2023 № 903-04/07, в адрес муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа», направлено информационное письмо от 28.03.2023 № 93-04/27 о необходимости установления точного периода проведения осмотра территории спорта.

Установлен срок исполнения до 31.03.2023.

Подробная информация отражена в акте о результатах контрольного мероприятия от 15.11.2022.

Предложения (рекомендации):

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Собрание Корсаковского городского округа и мэру Корсаковского городского округа.

2. Департаменту социального развития администрации Корсаковского городского округа обеспечить надлежащий контроль за соблюдением подведомственными учреждениями положений статьи 38 решения Собрания Корсаковского городского округа от 29.09.2016 № 115 «Об утверждении Правил благоустройства территории Корсаковского городского округа», в части сохранности зеленых насаждений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» не допускать нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; не игнорировать положения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», при обосновании целесообразности и необходимости проведения дополнительных работ. Усилить контроль за правомерностью проведения дополнительных работ и принятия фактически выполненных объемов работ.

4. В целях повышения результативности претензионной работы и имущественной защиты интересов муниципального образования, провести работу о включении в договора подряда (муниципальные контракты) закрытый перечень способов подтверждения подрядчиками целесообразности и необходимости выполнения дополнительных работ.

5. Не допускать нарушений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части избыточных расходов бюджетных средств.